

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
2013 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-53
(Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus
2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. EV-131 redakcija; 2020 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. EV-124 redakcija; 2021 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. EV-85 redakcija)

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS**

**PREVENCINIO STATYBVIETIŲ PATIKRINIMO
KONTROLINIS KLAUSIMYNAS**

Teritorinis skyrius: _____
Darbo inspektorius/-iai: <i>[pareigos, vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr.]</i> _____
Patikrinime dalyvavę įmonės atstovai <i>[pareigos, vardas, pavardė]</i> _____
Inspektavimo data: / / .
BENDRA INFORMACIJA
1. Ūkio subjekto pavadinimas (įmonė, įstaiga, organizacija ar kita organizacinė struktūra, ar fizinis asmuo): _____
2. Įmonės kodas: _____
3. Kontaktai (el. paštas; tel. Nr.): _____
4. Centrinė būstinė: _____
5. Įmonės veikla: _____
6. Inspektavimo vieta: _____
7. Darbdavį atstovaujantis asmuo: (pareigos, vardas, pavardė) _____

Eil. Nr.	Klausimai	Taip	Ne	N/N
STATYBVIETĖS ĮRENGIMAS				
1.	Ar tinkamai pasirengta statybos pradžiai?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.	Ar statyb vietės aptvarų aukštis ne žemesnis kaip 1,6 m? ([3.] 20 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	Ar yra užtikrinta trečiųjų asmenų apsauga šalia masinio žmonių judėjimo kelių, praėjimų, įrengiant ne žemesnius kaip 2 m aptvarus, su vientisu apsauginiu stogeliu, apsaugančiu nuo krentančių daiktų? ([3.] 20 p.; [6.] 18 str. 7 d. 5 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.	Ar matomoje vietoje statyb vietėje yra įrengtas stendas su informacija apie statomą statinį? ([2.] 11 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.4.	Ar prieš statybos darbų pradžią veikiančios įmonės teritorijoje yra įformintas statybos rangovo ir įmonės vadovo aktas – leidimas? ([3.] 5 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.	Ar išankstinis pranešimas apie statybos pradžią yra pateiktas VDI teritoriniam skyriui Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose reglamentuota tvarka? ([2.]10. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STATYBOS KOORDINATORIUS				
2.	Ar statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, kai statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, koordinuoja ir kontroliuoja Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.	Ar yra paskirtas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorius, kai statant statinį dalyvauja daugiau negu vienas rangovas? ([2.] 6 p., 14 p.; [6.] 14str. 1 d. 11 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.	Ar paskirtas koordinatorius koordinuoja visų darbdavių, savarankiškai dirbančių asmenų veiklą, organizuodamas darbdavių bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencines priemones? ([2.] 14 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.	Ar paskirtas koordinatorius koordinuoja priemonių, susijusių su DSS prevencija, nustatytų statinio techniniame projekte, statybos darbų technologijos projekte ar saugos ir sveikatos priemonių plane, įgyvendinimą statybvietėje? ([2.] 14 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4.	Ar paskirtas koordinatorius užtikrina, kad, kai statybvietėje nesilaikoma darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų ir dėl to kyla pavojus darbuotojų ar (ir) savarankiškai dirbančių asmenų saugai ar sveikatai, nedelsiant būtų sustabdyti konkretūs darbai? ([2.]14.7. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5.	Ar paskirtas koordinatorius, atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos ir priemones, nustatytas statybos darbų technologijos projekte? ([2.]14.3. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAVOJINGOS ZONOS STATYBVIETĖJE				
3.	Ar statybvietėje nustatytos ir aiškiai pažymėtos pavojingos zonos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1.	Ar pavojingos zonos, kuriose nuolat veikia pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, yra aptvertos apsauginiais aptvarais, kad į tokias zonas nepatektų pašaliniai asmenys ar darbuotojai, kurie neprivalo jose dirbti? ([3.] 9 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.	Ar pavojingos zonos, kuriose gali darbuotojus veikti (atsirasti) pavojingi ir/arba kenksmingi veiksniai, yra aptvertos signaliniais aptvarais ir paženklintos saugos ir sveikatos apsaugos ženklais arba kitaip aiškiai pažymėtos? ([3.] 10 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.	Ar judėjimo keliai skirti transporto priemonėms, įrengti saugiu atstumu nuo darbo vietų arba numatyta saugos zona ir/ar saugos įranga (pvz., kelio aptvarai) pėstiesiems judėti ir aiškiai pažymėti, reikiamai prižiūrimi? ([2.] 4 priedo 13.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.4.	Ar pastate aptvertos atviros angos (pvz., liftų šachtos, angos perdengimuose ir sienose, balkonai), kai yra kritimo iš aukščio rizika? ([2.] 4 priedas 37.1.p.; [3.] 65 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus pavojingose zonose?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.1.	Ar prieš darbų pradžią pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai, nepriklausantys nuo atliekamų darbų pobūdžio darbdavys (darbdavio įgaliotas asmuo) išduoda paskyrą – leidimą, kuriame numatytos būtinosios darbuotojų saugos ir sveikatos priemonėmis? ([3.] 11 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2.	Ar darbdavio paskirtas asmuo kontroliuoja, ar savalaikiai įgyvendintos (įgyvendinamos) paskyroje – leidime nurodytos darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės? ([3.] 11 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DARBAS AUKŠTYJE				
5.	Ar dirbant aukštyje įgyvendintos priemonės, užtikrinančios darbuotojų saugą, pirmenybę teikiant kolektyvinėms apsaugos priemonėms?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.1.	Ar darbuotojai apsaugoti nuo kritimo iš aukščio (atramomis, aptvarais su rankiniais turėklais, paaukštinimo priemonės su aptvarais ir kt.)? ([2.] 4 priedo 37.1 p.; [3.] 46 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.	Ar darbo vietai paaukštinti skirtos priemonės yra stabilios ir turi lygų darbo paviršių? ([3.] 46 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.	Ar mūrijant sienas, žemesnes kaip 0,7 m nuo perdangos paviršiaus, ir esant didesniai kaip 1,3 m aukščiui už sienos iki žemės (perdangos) paviršiaus, naudojamos kolektyvinės apsaugos priemonės (pvz., aptvarai, apsauginiai tinklai)? ([3.] 62 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Ar patekimui į aukštyje esančias laikinas darbo vietas parinktos tinkamiausios ir saugios priemonės, atsižvelgiant į naudojimo dažnumą, trukmę bei nustatytą pakilimo aukštį?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1.	Ar nešiojamosios kopėčios yra naudojamos, kai kitų saugesnių įrenginių naudojimas yra netikslingas dėl mažos rizikos ir trumpos jų naudojimo trukmės arba dėl kitų statybvietės ypatumų, numatytų statybos projekte? ([5] 2 priedas 4.1.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.	Ar naudojamos kopėčios yra saugios (pvz., apsaugotos nuo slydimo, pakankamai ilgos, kad kyšotų virš paaukštinimo, ant kurio lipama, daugiadalių (sekcijinių) kopėčių, atskiros dalys tinkamai sujungtos viena su kita ir fiksuotos)? ([5] 2 priedas 4.2.1.- 4.2.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Ar pastoliai naudojami pagal teisės aktų reikalavimus ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1.	Ar parengtas pastolių pastatymo, naudojimo ir išardymo projektas? ([5] 2 priedas 4.3.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.	Ar pastoliai pastatyti ant išlyginto, sutankinto, su nuolydžiu paviršiniam vandeniui nutekėti grunto? ([3.] 28 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.	Ar pastoliai sumontuoti taip, kad skydai neslankiotų ir tarp atskirų pakloto elementų skydų ir horizontalių kolektyvinių apsaugų nebūtų pavojingų plyšių? ([5] 2 priedas 4.3.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.	Ar naudojamos saugos priemonės, apsaugančios žmones ar daiktus nuo kritimo (pvz., aptvarai, apsauginiai tinklai ir kt.)? ([3.] 46 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.	Ar pastolių tikrinimas ir priežiūra vykdomi gamintojo (darbdavio) nustatyta tvarka? ([2.] 4 priedo 38.1 p., 38.3 p.; [3] 33p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6.	Ar užtikrinama, kad kilnojamieji (perstumiamieji) pastoliai savaime nepajudėtų? ([2.] 4 priedas 38.5 p.; [5] 2 priedo 4.3.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.7.	Ar pastolius stato, remontuoja, ardo tik darbuotojai, specialiai apmokyti šiuos darbus atlikti? ([5] 2 priedas 4.3.6 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KRENTANTYS DAIKTAI

8.	Ar darbuotojai statybvietėje apsaugoti nuo krentančių daiktų?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.	Ar vienu metu dirbant skirtinguose aukščiuose, žemiau esančios darbo vietos ir praėjimai yra apsaugoti atitinkamomis saugos priemonėmis nuo krentančių daiktų? ([2.] 4 priedas 36.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.	Ar užtikrinta, kad kroviniai nebūtų keliami virš neapsaugotų darbo vietų, kuriose paprastai būna darbuotojai? ([5] 2 priedo 3.1.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STOGO DARBAI				
9.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus ant stogo ar perdengimo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1.	Ar įrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės, kad būtų išvengta darbuotojų, darbo priemonių ar kitų daiktų ir medžiagų kritimo? ([2.] 4 priedo 46.1 p., 46.2 p.; [3.] 74 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.	Ar atliekant darbus ant stogų, aukštesnių kaip 1,3 m arba kurių nuolydis didesnis kaip 20 ⁰ , darbuotojai aprūpinti reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kai naudoti kolektyvines saugos priemones, atsižvelgiant į jų naudojimo dažnumą ir trukmę bei nustatytą pakilimo aukštį ekonomiškai netikslinga arba, kai neįmanoma išvengti rizikos ar pakankamai ją apriboti tik kolektyvinėmis apsaugos priemonėmis? ([3.] 73 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3.	Ar numatytos priemonės, kad ant stogo ar kito paviršiaus dirbdamas darbuotojas, netyčia neužliptų ant trapios medžiagos ir neįlūžtų? ([3.] 73 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRIOVIMO DARBAI				
10.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant statinio griovimo darbus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1.	Ar statinio griovimo darbai atliekami pagal parengtą griovimo projektą arba griovimo aprašą? ([2.] 4 priedas 43.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.	Ar griovimo darbai atliekami tik prižiūrint kompetentingam atestuotam darbų vadovui? ([2.] 4 priedas 43.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3.	Ar darbai vykdomi pagal nustatytus reikalavimus, kai yra rizika, kad darbuotojai yra ar gali būti veikiami iš asbesto ar asbesto turinčių medžiagų kylančių dulkių? ([10] 10 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DARBAI IŠKASOSE, ŠULINIUOSE, POŽEMIUOSE IR TUNELIUOSE				
11.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus iškasose?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1.	Ar dirbant iškasose naudojamos saugos priemonės, užtikrinančios, kad nevirstų iškasos gruntas ir neužspautų darbuotojų (išlaikomas iškasos šlaitų statusas, naudojami klojiniai, ramsčiai, priemonės apsaugančios nuo vandens prasiskverbimo ar vandens pašalinimui iš iškasų ir kt.)? ([3.] 49 – 54 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2.	Ar imtasi reikiamų saugos priemonių, kurios pašalintų darbuotojų, medžiagų ar daiktų kritimo riziką? ([2.] 4 priedas 42.1.2. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai atliekant darbus uždaroje darbo erdvėse (šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.	Ar dirbant uždaroje darbo erdvėse (šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose) vykdoma oro kontrolė, kad neatsirastų kenksmingų ir/arba pavojingų medžiagų ir būtų pakankamas deguonies kiekis darbo zonoje)? ([2.] 4 priedas 9.2 p., 9.3p.; [3] 22 p., 23 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12.2.	Ar imtasi reikiamų prevencinių priemonių dirbant šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose ir statiniuose (pvz., naudojamos izoliuojančios dujokaukės, saugos diržai su pritvirtintu saugos (gelbėjimo) lynu, yra paskirti stebintys darbuotojai, kurie aprūpinti AAP ir kt.)? ([2.]4 priedas 9.2 p., 9.3p.; [3.] 23 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DARBO ĮRENGINIAI				
13.	Ar darbo įrenginiai atitinka gamintojo numatytus privalomuosius saugos reikalavimus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.1.	Ar naudojami statybvietyje įrenginiai, mašinos ir įranga, įskaitant rankinius įrankius su ir be variklio, techniškai tvarkingi (be aiškių pažeidimų)? ([2.] 4 priedas 41 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2.	Ar statybvietyje įrenginiai, mašinos naudojami pagal paskirtį? ([2.] 4 priedas 41 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3.	Ar darbo įrenginiai reguliariai prižiūrimi, bandomi ir tikrinami? ([2.] 16.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant mobilius savaeigius arba nesavaeigius darbo įrenginius?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.1.	Ar darbo įrenginiai, kuriais važiuoja darbuotojai, nekelia pavojaus susižeisti darbuotojui? ([5] 1 priedas 3.1.1. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2.	Ar mobiliajame darbo įrenginyje yra įrengtos konstrukcijos, apsaugančios, kad jis nevirstų arba apsauginės konstrukcijos, apsaugančios darbuotojus jiems apvirtus? ([5] 1 priedas 3.1.4. p., 3.1.5. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3.	Ar įrenginiai turi priemones, kurios apsaugotų nuo neleistino jų paleidimo, ar (ir) neleidžiančias savaime pajudėti iš vietos? ([5] 1 priedas 3.1.6 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4.	Ar imtasi priemonių, draudžiančių darbuotojams vaikščioti ar užtikrinančių jų saugą, savaeigių įrenginių veikimo zonoje? ([2.] 4 priedas 13 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5.	Ar savaeigiai įrenginiai naudojami pagal paskirtį? ([5] 1 priedas 3.2.2. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant elektros ir jos paskirstymo įrenginius?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.1.	Ar elektros paskirstymo įrenginiai ir jų instaliacija statybvietyje įrengti ir naudojami taip, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo elektros srovės poveikio dėl tiesioginio ar netiesioginio prisilietimo? ([2.] 4 priedo 5.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.	Ar elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietyje ypač jei jie veikiami aplinkos sąlygų yra reguliariai prižiūrimi ir tikrinami? ([2.] 4 priedo 34.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.3.	Ar elektros įrenginiai ir jų instaliacija statybvietyje įrengti ir naudojami taip, kad nesukeltų gaisro ir sprogo pavojaus? ([2.] 4 priedo 5.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Ar vykdomi teisės aktų reikalavimai naudojant krovinių bei darbuotojų kėlimo įrenginius, tarp jų potencialiai pavojingus įrenginius (toliau – PPI)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.1.	Ar krovinių kėlimo įrenginiai yra stabilūs ir tinkamai parinkti? ([5] 2 priedo 3.1.1 p., 3.2.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2.	Ar darbo įrenginiai naudojami darbuotojams kelti yra su reikiamais įtaisais sumažinančiais kabinos kritimo riziką, ar užkirstų kelią rizikai, kad patys naudotojai neiškristų iš kabinos, ar nebūtų sutraiškinti, parbloškinti ir kt.? ([5] 1 priedo 3.2.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16.3.	Ar naudojami tinkami krovinių kėlimo reikmenys? ([5] 2 priedo 3.1.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.4.	Ar PPI yra užregistruoti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre? ([4] 12 str. 2 d. 3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.5.	Ar PPI techninės būklės tikrinimas atliktas nepažeidžiant atitinkamuose įrenginio priežiūros teisės aktuose nustatytų terminų? ([4] 12 str. 2 d. 2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.6.	Ar atliekama PPI nuolatinė priežiūra? ([4] 12 str. 2 d. 5 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.7.	Ar PPI savininkas, pats atliekantis nuolatinę priežiūrą, yra apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu? ([4] 11 str. 3 d.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MEDŽIAGŲ, KONSTRUKCINIŲ ELEMENTŲ, ATLIEKŲ SANDĖLIAVIMAS				
17.	Ar statybos objekte įrengtos medžiagų ir konstrukcijų sandėliavimo vietos, atskiriant pavojingas medžiagas?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.1.	Ar statybvietėje įrengtos statybinių atliekų sandėliavimo vietos? ([2.] 16.7 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2.	Ar tinkamai įrengtos pavojingų ir kenksmingų sveikatai medžiagų bei pavojingų atliekų sandėliavimo vietos? ([2.] 16.6 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.3.	Ar dujų balionai (pvz., deguonies, degių dujų) laikomi (sandėliuojami) pagal saugos duomenų lapuose nustatytus reikalavimus? ([1.] 18 str. 4 d.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.4.	Ar konstrukciniai elementai, medžiagos ir įrenginiai išdėstyti arba sukrauti taip, kad negalėtų nuslysti arba nuvirsti? ([2.] 4 priedo 36.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EVAKAVIMO KELIAI IR IŠĖJIMAI				
18.	Ar kilus pavojui darbuotojams sudaryta galimybė saugiai išeiti iš darbo patalpų ir iš visų darbo vietų (pvz., evakavimo keliai ir išėjimai paženklinėti, be kliuvinių)? ([2.] 4 priedo 6.2, 6.4 - 6.5 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BUITINĖS, SANITARINĖS PATALPOS				
19.	Ar statybvietėje buities, sanitarinės ir higienos patalpos atitinka reikalavimus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.1.	Ar yra įrengti reikiamo dydžio (pagal projektą) persirengimo kambariai su vietomis atsisėsti, drabužių spintelėmis? ([2.] 4 priedo 17.1.1, 17.1.2 p.; [7.] 3 priedo 1.1.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.2.	Ar yra reikiamas (pagal projektą) praustuvų, tualetų skaičius? ([2.] 4 priedo 17.3.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.3.	Ar darbuotojai aprūpinti geriamuoju vandeniu? ([2.] 4 priedo 21.2 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PIRMOJI PAGALBA				
20.	Ar statybvietėje yra sudarytos sąlygos, kad darbuotojams bet kuriuo metu galėtų būti suteikta pirmoji pagalba?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.1.	Ar visose vietose, kuriose jos reikalingos pagal darbo sąlygas, pirmosios pagalbos suteikimui yra priemonės ir, atsižvelgiant į statybos darbų apimtį ir (arba) veiklos rūšį, yra skirtos patalpos? ([2.] 4 priedo 16.3 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.2.	Ar darbuotojai yra apmokyti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam? ([2.] 4 priedo 16.1 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.3.	Ar pirmosios pagalbos suteikimui skirtos patalpos ir priemonių laikymo vietos pažymėtos ir gerai matomos? ([2.] 4 priedo 16.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOKYMAS IR INSTRUKTAVIMAS				
21.	Ar tinkamai organizuojamas ir vykdomas darbuotojų mokymas ir instruktavimas statybvietėje?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.1.	Ar darbuotojai instrukuoti (informuoti apie jų darbo vietoje esančius ar galimus pavojus, apsaugos priemones, saugius darbo metodus) darbdavio nustatyta tvarka? ([1.] 25 str. 1 d. 4 p., 6 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

21.2.	Ar darbuotojai, kurių privalomas mokymas nustatytas atitinkamais teisės aktais, turi teisę dirbti tokius darbus ar valdyti įrenginius? ([1.] 27 str. 4 ir 7 d.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DARBUOTOJŲ APRŪPINIMAS ASMENINĖMIS APSAUGOS PRIEMONĖMIS (AAP)				
22.	Ar darbuotojai, atliekantys darbus statybvietėje, naudoja tinkamas AAP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.1.	Ar AAP parinktos įvertinus darbo aplinkos rizikos veiksnius, o dirbant su cheminėmis medžiagomis, įvertintus gamintojo saugos duomenų lapuose teikiamą informaciją? ([1.] 18 str. 4, 6 d., 28 str. 2 d.; [8.] 7.2 – 7.20 p.; [9.] 33.4 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.2.	Ar darbuotojai aprūpinti AAP, kurios apsaugotų darbuotoją nuo rizikos veiksnių poveikio? ([5] 18 p.; [8.] 7.1. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22.3.	Ar darbuotojai statybvietėse naudoja jiems išduotas AAP? ([8.] 9.1. p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSS PRIEMONĖS, NUSTATYTOS STATYBOS DARBŲ TECHNOLOGIJOS IR STATINIO TECHNINIAME PROJEKTE				
23.	Ar statybos darbų technologijos projekte numatytos konkrečios priemonės, užtikrinančios DSS reikalavimus statinio statybos metu?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.1.	Ar yra statybos darbų technologijos projektas (tais atvejais, kai toks projektas turi būti rengiamas)? ([7.] 24 - 25 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23.2.	Ar statybos darbų technologijos projekte yra numatytos konkrečios priemonės, užtikrinančios DSS reikalavimus statinio statybos metu? (tikrinama, kai nustatomi darbuotojų saugos ir sveikatos pažeidimai vykdant statybos darbus ir būtina įsitikinti ar tai numatyta projekte) ([2.] 9 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.	Ar darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai konkrečiai statybvietei nustatyti statinio techniniame projekte?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24.1.	Ar statinio techniniame projekte yra numatyti DSS reikalavimai konkrečiai statybvietei? (tikrinama, kai nustatoma, kad statybos darbų techniniame projekte nėra numatytos konkrečios priemonės, užtikrinančios DSS reikalavimus statinio statybos metu, ar jos yra nepakankamos ir būtina tuo įsitikinti) ([2.] 9 p.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI, PAGAL KURIUOS ĮMONĖS PRISKIRIAMOS KONKREČIAI NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ DARBE SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS TARIFŲ GRUPEI				
25.	Ar darbo vietose įvertinta darbuotojų kritimo iš aukščio rizika? [1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 9 p., 12 p., 4 priedas 4.2 p., 11 p., 13 p., 14 p., 33 p., 37 p., 38 p., 39 p. 43 p., 44 p., 45 p., 46 p.; [3.] 6 p., 27 p., 28 p., 29 p., 30 p., 31 p., 44 p., 46 p., 47 p., 48 p., 62 p., 65 - 67 p.; [5] 1 priedas 3.2.2 p., 3.2.4 p., 2 priedas 3.1.2 p., 4.1 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26.	Ar numatytos prevencinės priemonės darbuotojų kritimui iš aukščio rizikai šalinti (mažinti)? [1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedas 37.1 p., 37.2 p., 38.1; [3.] 9 p., 11 p., 14 p., 20 p., 21 p., 44 p., 46 p., 47 p., 62 p., 63 p., 65 p., 66 p., 67 p., 73 p., 74 p.; [5] 2 priedas 3.1.2 p., 4.1.2 p., 4.1.5 p., 4.2 - 4.4 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27.	Ar darbo vietose įvertinta galimo daiktų ir (ar) krovinių kritimo rizika? [1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 4.1 p., 36 p., 39 p., 43 p. 44 p. 45 p.; [3.] 6 p., 26 p., 27 p., 28 p., 29 p., 30 p., 31 p., 34 p., 44 p., 61 p., 68 p., 75p.; [5] 1 priedas 2.5 p., 3.2.1 - 3.2.3 p., 2 priedas 3.1.1 p., 3.1.3 - 3.1.4 p., 3.2 p.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

28.	<p>Ar numatytos prevencinės priemonės galimo daiktų ir (ar) krovinių kritimo rizikai šalinti (mažinti)?</p> <p>[1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedo 36.1 p., 36.2 p., 36.3 p., 37.1 p., 37.2 p., 46.1 p., 46.2 p.; [3.] 10 p., 11 p., 14 p., 20 p., 21 p., 24 p., 26 p., 32 p., 34 p., 44 p., 60 p., 61 p., 62 p., 63 p., 64., 73 p., 74 p. [5] 1 priedas 3.2.2 p., 2 priedas 2.1 p., 3.1.1 p., 3.1.3 - 3.1.4 p., 3.2 p.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.	<p>Ar darbo vietose įvertinta galimo įrenginių virtimo rizika?</p> <p>[1.] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 40 p., 43 p., 44 p., 45 p.; [3.] 6 p. 26 p., 28 p., 29 p., 31 p., 58 p., 62 p., 69 p.; [5.] 6 - 7 p., 1 priedas 3.1.4 - 3.1.5 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2 p.; 3.2.7 p.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.	<p>Ar numatytos prevencinės priemonės galimo įrenginių virtimo rizikai šalinti (mažinti)?</p> <p>[1.] 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedo 36.2 p.; [3.] 10 p., 11 p., 14 p., 19 p., 20 p., 21 p., 25 p., 26 p. 60 p.; [5.] 23.1 p., 2 priedas 2.1 p., 3.2.2 p.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31.	<p>Ar darbo vietose įvertinta galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizika?</p> <p>[1] 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p. 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 42 p., 43 p., 44 p., 45 p., 49 - 57 p.; [3.] 6 p., 52 p., 53 p.; [5.] 6 p., 7 p.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32.	<p>Ar numatytos prevencinės priemonės galimos birių medžiagų ar grunto griūties rizikai šalinti (mažinti)?</p> <p>[1] 11 str. 1 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p., 40 str. 1 d. [2.] 4 priedas 42.1., 42.2 p.; [3.] 9 p., 10 p., 11 p., 14 p., 20 p., 21 p., 49 - 57 p.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
33.	<p>Ar darbo vietose įvertinta apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizika?</p> <p>[1] 18 str. 2 d., 4 - 6 d., 19 str. 2 d. 1 p., 25 str. 1 d. 2 p., 39 str. 3 d.; [2.] 4 priedas 9.2 p., 22 p.; [3.] 6 p.; [9.] 11 p. 14 - 16 p., 23 p.; [9.]KM* 10 - 12 p., 19 p., 24 p. KM* - Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatai</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34.	<p>Ar numatytos prevencinės priemonės apsinuodijimo pavojingomis cheminėmis medžiagomis rizikai šalinti (mažinti)?</p> <p>[1] 18 str. 2 - 6 d., 19 str. 2 d. 5 p., 25 str. 1 d. 3 p.; [2.] 4 priedas 9.2 p., 9.3 p.; [3.] 9 p., 11 p., 22 p., 23 p.; [8.] .1 p., 7.16 p.; [9.] 17 - 27 p., 30 p., 41 - 42 p., 47 p.; [9.] KM* 16 p., 19 - 20 p., 24 - 28 p., 30 p., 33.2 - 33.3 p., 36 p.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REKOMENDACIJOS, PASIŪLYMAI:

TEISĖS AKTŲ ŽYMĖJIMAS KLAUSIMYNE

1. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
2. Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-3;
3. Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5–00, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346;
4. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas;
5. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 1999 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 102;
6. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
7. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.D1-848;
8. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331;
9. Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406;
10. Darbo su asbestu nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. A1-184/V- 546.